



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083165/59	Nº SICONV 931518	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Pedra Basáltica Regular no Município de Santo Ant	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em P. Basáltica Regular de parte da Rua Alfredo Kroessin no Muni
---------------------------	---------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA ALFREDO KROESSII	275.709,16	% Período:	2,81%	35,75%	34,25%	27,19%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.685,73	% Período:	100,00%												
1.2.	TERRAPLENAGEM DAS CALÇADAS	2.070,78	% Período:	100,00%												
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	8.118,08	% Período:	49,19%	50,81%											
1.4.	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	70.060,92	% Período:				100,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PED	188.873,17	% Período:		50,00%	50,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO	4.900,48	% Período:				100,00%									
Total: R\$ 275.709,16				%:	2,81%	35,75%	34,25%	27,19%								
				Repasse:	6.714,13	85.386,77	81.813,55	64.941,55								
				Contrapartida:	1.035,92	13.174,35	12.623,04	10.019,85								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	7.750,05	98.561,13	94.436,58	74.961,40								
				%:	2,81%	38,56%	72,81%	100,00%								
				Repasse:	6.714,13	92.100,90	173.914,45	238.856,00								
				Contrapartida:	1.035,92	14.210,27	26.833,31	36.853,16								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	7.750,05	106.311,18	200.747,76	275.709,16								

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO-RS

Local

segunda-feira, 17 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE MENEGAZZO

CREA/CAU: RS167278

ART/RRT: 12529905